

## Wykaz robót zrealizowanych

1. Budynek nr 35
  - a) Roboty budowlane
    - roboty rozbiórkowe, wykonano około 90%,
    - wykonanie nadproży, wykonano około 15%,
    - pomurowanie ścianek działowych, wykonano około 98%.
  - b) Roboty elektryczne
    - roboty demontażowe wykonano w 100%,
    - wykonano montaż tablic wraz z wyposażeniem, wykonano około 80%,
    - ułożono przewody, wykonano około 96%,
    - wykonano montaż puszek.
  - c) Wentylacja
    - roboty nie wykonane.
  - d) Instalacja wod-kan.
    - roboty ziemne wykonano w 100%,
    - wykonanie pionów, poziomów i podejść kanalizacyjnych, wykonano około 86%,
    - armatura i urządzenia kanalizacyjne nie wykonano,
    - roboty demontażowe kanalizacyjne wykonano w 100%,
    - instalacja zewnętrzna kanalizacji, wykonano około 95%,
    - piony, poziomy, podejścia i armatura wodociągowa, wykonano około 23%,
    - izolacja przewodów wodociągowych nie wykonano,
    - roboty demontażowe instalacji wodociągowej, wykonano około 95%.
  - e) Roboty teletechniczne
    - wykonano przebicia w ścianach i stropach,
    - zamontowano szafę dystrybucyjną stojącą z wyposażeniem szafy.
2. Budynek nr 71
  - a) Roboty budowlane
    - roboty rozbiórkowe, wykonano około 98%,
    - wykonanie nowych posadzek cementowych, wykonano około 98%,
    - ułożono nowe pokrycie z papy, wykonano w 100%,
    - wykonano okładziny GKF EI30 na suficie w ilości około 40%.
  - b) Roboty elektryczne
  - c) Wentylacja
    - roboty nie wykonane.
  - d) Instalacja wod-kan.
  - e) Roboty teletechniczne
    - roboty nie wykonane.
3. Budynek nr 72
  - a) Roboty budowlane
    - roboty rozbiórkowe, wykonano około 90%,
    - wykonanie wzmocnienia dachu pod centrale wentylacyjne, wykonano około 40%,
    - wykonanie nowych posadzek cementowych, wykonano około 98%,
    - ułożono nowe pokrycie z papy wykonano w 100%.
  - b) Roboty elektryczne
  - c) Wentylacja
    - roboty nie wykonane.
  - d) Instalacja wod-kan.
  - e) Roboty teletechniczne

- roboty nie wykonane.
4. Budynek nr 75
- a) Roboty budowlane
    - roboty rozbiórkowe wykonano w 100%,
    - roboty konstrukcyjne, wykonano około 99%,
    - montaż stolarki, wykonano około 90%,
    - docieplenie ścian, wykonano około 90%,
    - roboty wykończeniowe, wykonano około 50%.
  - b) Roboty elektryczne
    - roboty elektryczne, wykonano około 99%.
  - c) Węzeł
    - roboty wykonane w ilości około 96%.
  - d) Instalacja wod-kan.
    - roboty ziemne wykonano w 100%,
    - piony, poziomy i podejścia wykonano w 100%,
    - armatura i urządzenia kanalizacyjne nie wykonano,
    - roboty demontażowe wykonano w 100%,
    - instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej wykonano w 100%,
    - piony, poziomy, podejścia i armatura wodociągowa nie wykonano,
    - izolacja przewodów nie wykonano,
    - rurociągi, grzejniki, armatura wykonano około 97%.
5. Teren zewnętrzny
- a) Mała architektura
    - roboty nie wykonane.
  - b) Neony i szyldy
    - roboty nie wykonane.
  - c) Zieleń
    - roboty nie wykonane.
  - d) Roboty elektryczne
  - e) Roboty drogowe
    - roboty nie wykonane.
  - f) Sieć grzewcza
    - roboty wykonane w ilości około 98%.
  - g) Przyłącze teletechniczne
  - h) Instalacja teletechniczna

Uwaga:

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej.